

ОТЧЕТ
Об итогах реализации инициативного проекта на территории
Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **«Благоустройство прилегающей территории к МБУК «РДК»».**

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ:

Знаменский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Знаменское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Знаменское

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство, прилегающих территории к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, 12.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:
15.07.2024-01.10.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 942 205,93	2 817 223,93	124 982,00	124 982,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	255 843,99	244 975,99	10 868,00	10 868,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	159 902,49	149 360,53	10 541,96	10 541,96	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	31 980,50	31 871,82	108,68	108,68	0,00
2.3	Инициативные платежи	63 961,00	63 743,64	217,36	217,36	0,00

	юридических лиц, индивидуальных предпринимателей					
Всего	3198049,9 2	3062199,92	135850,00	135850,00	0,00	

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1.	ООО «Олист»	Предоставление техники для вывоза мусора	час	2	4000,0
2.	КФК Красноусов Д. А.	Предоставление техники для вывоза мусора, спил деревьев	час	2	4200,0

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Русанов Д.Б. Петров И. А. Шинкоренко А.В. Тельнов А. Г. Акопян К. П. Сапронов С. Г. Смирнов А. В.	Уборка мусора. Установка блоков для закрепления сцены. Демонтаж деревянной сцены площадью 80 кв.м	4 блока, 430 кв.м, 1 сцена

8	Козлова С. Л.	Погрузка мусора и спиленных деревьев	загрузка 4 машин
9	Точилова Д. В.		
10	Чернова Т. А.		
11	Бакулина С. К.	Облагораживание территории, наведение порядка на благоустроенной территории.	430 кв.м.
12	Русанова В. И.		
13	Старовойтов А. С.		
14	Старовойтова Р.Д.		
15	Турчина В. В.		
16	Зубарева С. В.		
17	Русанова Т. А.		
18	Дорофеев А. А.		
19	Козлова А. Л,	Скашивание травы на близлежащей территории	210 кв. м.
20	Обухова А. Н.		
21	Клыкова И. А.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) В процессе подготовки территории были демонтирована старая деревянная сцена, произведена уборка и демонтаж основания, находящегося под старой сценой, выпилены деревья, находящиеся в зоне проведения благоустройства. Жители с. Знаменское окосили территорию благоустройства и близлежащую территорию, приняли участие в сборе и погрузке мусора.
- 2) Согласно протокола собрания инициативной группы, образовавшуюся сумму экономии 135850,00 рублей направлена на приобретение уличного экрана большего размера, чем планировалось.
- 3) Были приобретены, доставлены и установлены:
 - Модульная сцена, размер которой составляет 6х6;
 - Уличный экран 3,10х1,25;
 - Выполнена укладка тротуарной плитки общей площадью 430 кв.м.
- 4) По завершению работ жителями села была произведена уборка и выравнивание близлежащей территории.

Глава

Знаменского муниципального района

Омской области



С. В. Максимов

«20» ноября 2024 г.